

## Referenzen Einzelleistungen

Firma: G. Uhlmann Tiefbau GmbH

Sitz: Kiel

1. Bezeichnung des Bauvorhabens  
Ministerium des Innern, Kiel  
Austausch Koaleszenzabscheider NG 8
  
2. Bauherr/Auftraggeber/Referenzgeber  
(Name, Anschrift, Telefon und Ansprechpartner):  
Auftraggeber/Referenzgeber:  
Gebäudemanagement Schleswig Holstein AöR  
Zweigniederlassung Flensburg  
Projektbüro Kiel  
Gartenstraße 3  
24103 Kiel  
  
Ansprechpartner: Herr Rolf  
Tel.: 0431/5992230
  
3. Angabe der vertraglichen Bindung:  
 Hauptauftragnehmer  
 ARGE  
 Nachunternehmer
  
4. Ort der Ausführung:  
Ministerium des Innern, Kiel,  
Innenhof-Fahrbereitschaft
  
5. Ausführungszeitraum:  
Baubeginn: 24.07.2006  
Fertigstellungstermin: 18.08.2006
  
6. Angabe der Einzelleistungen gem. Anlage 2  
(auf die sich die Bauleistung bezieht):  
211-01 Erdarbeiten  
213-01 Entwässerungskanalarbeiten  
212-01 Wasserhaltungsarbeiten  
214-02 Verbauarbeiten  
411-01 Oberbauschichten ohne Bindemittel  
411-04 Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einf.

7. Stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

211-01 Erdarbeiten		
• Boden Baugrube Tiefe bis 4,00 m lösen laden und entsorgen		80 m <sup>3</sup>
• Füllboden liefern und einbauen		60 m <sup>3</sup>
212-01 Wasserhaltungsarbeiten		
• Wasserhaltung mit Vakuumanlage eingerichtet, Filter gespült usw.		1 psc
• Entwässerungsantrag gestellt		
• Wasserhaltungsanlage 8 d vorgehalten und betrieben		
213-01 Entwässerungskanalarbeiten		
• Alten Abscheider ausbauen und entsorgen, Reinigung, Schlamm Entsorgung		1 Stk
• Schlammfang ausbauen und entsorgen		1 Stk
• Steinzeugrohre DN150 ausbauen und entsorgen		30 m
• Koaleszenzabscheider NG8 ACO Passavant liefern und einbauen		1 Stk
• Druck- und Dichtigkeitsprüfung der gesamten neuen Anlage mit Rohrleitungen		1 Stk
• KG2000 DN150 geliefert und verlegt, einschl. Formteile, mit MBR-Dichtringen		30 m
214-02 Verbauarbeiten		
• Baugrubenverbau aus Spundblechen herstellen		50 m <sup>2</sup>
• Geschweißte Gurtung liefern und herstellen		1 psc
• Statik für Baugrubenverbau erstellen		1 psc
411-01 Oberbauschichten ohne Bindemittel		
• Frostschuttschicht Fahrbahn 25 cm		80 m <sup>2</sup>
411-04 Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen		
• Betonpflaster aufnehmen, seitlich lagern		80 m <sup>2</sup>
• Betonpflaster einbauen		80 m <sup>2</sup>

8. Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 5 Arbeitskräfte

9. Auftragswert der vorgennannten Leistungen: 48.758,98 €

10. Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen:

Erneuerung einer Abscheideranlage, unter beengten Verhältnissen in einem Innehof, Aushubtiefe 4,00 m, Spundwandverbau, Grundwasser ab 1,80 m Tiefe

11. Art der Baumaßnahme:  Neubau  Umbau  Reparatur  Denkmal

Kiel  
Ort

09.09.08  
Datum

G. UHLMANN  
TIEFBAU-GMSH  
EISENBAHNBAU / STRASSENBAU  
MARBONSTR. 6 24145 KIEL  
RU F 71 01 90 - FAX 7 10 19 20

*[Handwritten Signature]*

Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift Unternehmen

Wir bestätigen die auftragsgemäße Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifizierung des Unternehmens zu.

Ort

Datum

Stempel/Unterschrift Referenzgeber

Kiel

9.9.08

*[Handwritten Signature]*  
**Gebäudemanagement**  
**Schleswig-Holstein, AöR**  
Zweigniederlassung Flensburg  
Projektbüro Kiel  
Gartenstraße 3, 24103 Kiel