G. Uhlmann Tiefbau GmbH
Eisenbahnbau – Strassenbau
Marconistraße 6
24145 Kiel Wellsee

Referenzen Einzelleistungen

Firma: G. Uhlmann Tiefbau GmbH

Sitz: Kiel

1. Bezeichnung des Bauvorhabens

   Gemeinde Probsteierhagen,
   RW Kanalsanierung

2. Bauherr/Auftraggeber/Referenzgeber
   (Name, Anschrift, Telefon und Ansprechpartner):

   Bauherr/Referenzgeber:
   Ingenieur Beratung Hauck
   Max Giese Str. 22
   24116 Kiel

   Ansprechpartner: Frau Gutezeit
   Tel.: 0431/22039732

3. Angabe der vertraglichen Bindung:

   ☒ Hauptauftragnehmer
   ☐ ARGE
   ☐ Nachunternehmer

4. Ort der Ausführung:

   Pommernring, Mecklenburger Str., Masurenweg,
   24253 Probsteierhagen

5. Ausführungszeitraum:

   Baubeginn: 19.04.2013
   Fertigstellungstermin: 18.11.2013

6. Angabe der Einzelleistungen gem. Anlage 2
   (auf die sich die Bauleistung bezieht):

   211-01 Erdarbeiten
   213-01 Entwässerungskanalarbeiten
   213-04 Kabelverlegearbeiten
   214-02 Verbauarbeiten
   215-01 Landschaftsbauarbeiten
   411-01 Oberbauschichten ohne Bindemittel
   411-03 Oberbauschichten aus Asphalt
   411-04 Pflasterdecken, Plattenbeläge
   411-06 Verkehrssicherung

7. Stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

   211-01 Erdarbeiten
   - Bodenaustausch 960 m3

G. Uhlmann Tiefbau GmbH
Eisenbahnbau – Strassenbau
Marconistraße 6
24145 Kiel Wellsee

213-01 Entwässerungskanalarbeiten

• Betonschächte bis 3,50 m tiefe	12 Stück
• Kunststoffschächte bis 2,50 m tiefe	1 Stück
• BMR Rohr DN 800	150 m
• PP Rohre DN 500	35 m
• PP Rohre DN 300	100 m
• Offene Wasserhaltung	450 m

213-04 Kabelverlegearbeiten

• Umlegung vorh. Leitungen	240 m
• Verlegung neuer Leitungen	35 m

214-0 Verbauarbeiten

• Holzbohlenverbau bis 4,00 m tiefe	350 m2
• Verbaukästen bis 3,50 m tiefe	2600 m2

215-01 Landschaftsbauarbeiten

• Treppenanlage 26 Stufen b=3,50m	91 m

411-01 Oberbauschichten ohne Bindemittel

• Frostschutzschicht als 1. Tragschicht	320 m3
• Schottertragschicht aus Recyclingmaterial	290 m3

411-03 Oberbauschichten aus Asphalt

• Asphalttragschicht AC 22 – AC 32 TN	1700 m2

411-04 Pflasterdecken, Plattenbeläge

• Betonrechteckpflaster	220 m2
• Gehwegplatten	80 m2

411-06 Verkehrssicherung

• Vollsperrungen mit Umleitungen	4 Stück
• Ersatzparkplätze	1 Pauschal
• Absicherung von Einzelbaustellen	40 stück

8. Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 10 Arbeitskräfte

9. Auftragswert der vorgennannten Leistungen: 685.000,- €

10. Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen:

RW Sanierung im vorh. Bestand unter Betrieb
Anschluß von Betonrohrleitungen mit Unterschiedlichen Wandstärken
Umbau kompletter Haltungen unter Betrieb
Austausch einer kompletten Haltung unter beengten Verhältnissen mit kleinem Gerät

G. Uhlmann Tiefbau GmbH
Eisenbahnbau – Strassenbau
Marconistraße 6
24145 Kiel Wellsee

11. Art der Baumaßnahme: ☒ Neubau ☐ Umbau ☒ Reparatur ☐ Denkmal

G. UHLMANN TIEFBAU GMBH
EISENBAHNBAU - STRASSENBAU
Marconistraße 6 • 24145 Kiel-Wellsee
Tel. +49 (431) 710190 • Fax +49 (431) 7101920

Kiel 09.04.14 ppa. [signature]
Ort Datum Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift Unternehmen

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!

Leistungen sind:
☒ auftragsgemäß durchgeführt worden.
☐ im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden.
- ☐ der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
- ☐ der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserbringung angehalten werden.
- ☐ dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.
- ☐ die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.

☐ nicht auftragsgemäß ausgeführt worden

Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung
☐ verlief nicht reibungslos.
☐ Die Schlussrechnung musste durch Auftraggeber erstellt werden.

Wir stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifizierung des Unternehmens zu.

IBH Ingenieur-Beratung hauck
Max-Giese-Straße 22
24116 Kiel
Tel. 0431 - 220 397-0
Fax 0431 - 220 397-79
www.ib-hauck.de
info@ib-hauck.de

Kiel 7/5/14 i.A. [signature]
Ort Datum Firmenstempel/ Unterschrift Referenzgeber

Hinweis:
Weitere, ergänzende Beschreibungen der Referenzleistungen durch den Referenznehmer können dem Formblatt beigefügt werden.